Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2015 году

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
					план ***		факт			
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Строительство(реконструкция)международного терминала и инфраструктуры в аэропорту «Уфа»**	**01.06.2013**	**31.12.2015**	**1798036**	**226983**	**1842058**	**182961**	**1798036**	**81**	**98**
	- за счет собственных средств организации			659021	12706	660551	11176	659021	88	100
	- за счет заемных средств			299015	117500	341507	75008	299015	64	88
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ			840000	96777	840000	96777	840000	100	100
2.	**Реконструкция терминала АВК ВВЛ**	**01.01.2015**	**31.12.2015**	**98**	**59300**	**59300**	**98**	**98**	**0**	**0**
	- за счет собственных средств организации			98	40000	40000	98	98	0	0
	- за счет заемных средств									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ				19300	19300			0	0
3.	**Программа реконструкции**	**01.01.2015**	**31.12.2015**	**106457**	**91691**	**91691**	**106457**	**106457**	**116**	**116**
	- за счет собственных средств организации			106457	91691	91691	106457	106457	116	116
	- за счет заемных средств									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ									

4.	**Перечень основных средств приобретаемых АО «Международный аэропорт «Уфа»**	**01.01.2015**	**31.12.2015**	**49510**	**57084**	**57084**	**49510**	**49510**	**87**	**87**
	- за счет собственных средств организации			49510	57084	57084	49510	49510	87	87
	- за счет заемных средств			0						
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ									
5.	**Приобретение земельных участков**	**01.01.2015**	**31.12.2015**	**18584**	**18584**	**18584**	**18584**	**18584**	**100**	**100**
	- за счет собственных средств организации			18584	18584	18584	18584	18584	100	100
	- за счет заемных средств									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ									